

Status på Djurslandsskolen-byggerier, ultimo oktober 2025

Nye moduler til Team F, Djursvej 10 i Ørum

- Lokaler er taget i brug i august.
- Der er dialog med totalentreprenør om økonomiske forhold i forbindelse med afslutning af sagen.

Renovering/ ombygning af hovedbygning på Djursvej 10 i Ørum

- Sidste af 4 etaper er påbegyndt.
- Arbejderne forventes afsluttet ultimo december 2025, dvs. ca. 2 måneder tidligere end forventet ved byggestart.

Samling af Djurslandsskolens afdelinger på Strandvejen i Fjellerup

- Der indhentes pt. tilbud på nybyggeri, udearealer og ombygning af mindre dele af hovedbygning med frist for aflevering af tilbud den 17. november 2025.
- Nybyggeri udgør ca. 320 m².
- Tilbudsindhentningen er blevet forsinket af følgende årsager:
 - Der var før sommerferien særdeles begrænset interesse fra typehusfirmaer på at afgive tilbud på totalentreprisen. Derfor er der nu udarbejdet yderligere materiale, som ellers skulle indgå som en del af totalentreprisen. Der indhentes i stedet tilbud fra to murerfirmaer, to tømrerfirmaer og et typehusfirma på totalentreprisen.
 - Krav om landzonetilladelse inden der kan søges om byggetilladelse til nybyggeriet var ikke ventet. Der er nu givet landzonetilladelse.
- Det forventes, at nybyggeri, ombygning og udearealer er klar til ibrugtagning ved starten af skoleåret 2026/2027.

Lokaler til Djurslandsskolens Unggruppe + §83 på Djursvej 10 i Ørum

- Udarbejdelse af udbudsmateriale for totalrådgivningsydelsen forventes påbegyndt i november.