

Den 08.08.2024

Status på bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolen i Ørum

Nye moduler som erstatning for nuværende pavilloner, der er placeret nordøst for Djurslandsskolens hovedbygning:

- Genudbud gennemføres i perioden juli - august 2024.
- Det forventes, at de nye moduler er klar til brug efter sommerferien 2025.

I Djurslandsskolens hovedbygning er følgende arbejder henholdsvis gennemført, igangværende og forestående:

- Delvis nedbrydning af fløj D samt udvendige arbejder er udført af murerfirmaet Bent Klausen i hovedentreprise.
- Renovering og mindre ombygning af fløj D gennemføres i perioden august - oktober 2024 af murerfirmaet Kusk & Thomsen i hovedentreprise.
- Etapevis ombygning og renovering af hovedbygning forventes gennemført i perioden november 2024 - februar 2026.
- Etablering af brandalarmeringsanlæg og varslingsanlæg udføres af TSG EL VEST.