

Anlægsbudget ultimo oktober 2023

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab2023	forhold til oprindeligt	Bemærkninger
U		6,074	12,895	24,577	14,416	1,521	
BUU - Anlæg	Belægningsarbejder på BUCN	0,215	0,000	0,145	0,145	0,145	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0,034	0,400	0,400	0,400	0,000	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,085	0,000	2,825	2,500	2,500	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Børne- og Ungecentret ny afd Skovbo	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Faglokaler inde og ude	0,000	0,000	0,703	0,000	0,000	Vedr. ombygning af toiletbygning på Auning Skole til værksted og depot. Kan ikke gennemføres for de nuværende afsatte midler.
	Fysiklokaler Søren Kanne Skolen	0,000	0,000	1,300	1,300	1,300	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	0,793	4,268	5,353	2,000	-2,268	Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	0,082	0,000	0,163	0,100	0,100	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indeklima dagtilbud/ skoler	0,690	0,000	0,807	0,807	0,807	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	0,400	0,400	0,936	0,936	0,536	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	0,596	0,000	0,228	0,228	0,228	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023. Projektet forventes først opstartet i marts 2024
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,000	1,067	1,546	0,050	-1,017	med rådgiverydelse.
	Renovering af Landsbyen	1,755	2,668	3,395	2,700	0,032	Usikkert om projektrengnskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen	0,042	2,242	2,892	0,100	-2,142	Forventes at gå i gang til december. Projekt samlet under 'Bygningsforhold på Djurslandsskolen'.
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	0,000	1,000	0,000	0,000	-1,000	Djurslandsskolen'.
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,000	0,000	1,100	1,100	1,100	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	1,186	0,000	1,634	1,500	1,500	Projektet forventes gennemført primo 2024.