

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Bygningsforhold på Djurslandsskolen Bevillingsprogram nr.: 0003080018			BUU
Årstal for opstart af projektet	2023	Årstal for afslutning af projektet	2024

(i mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling		
Samlet anlægsbevilling	2,825	0,000
Samlet forbrug	2,820	0,000
Afvigelse*	-0,005	0,000

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i februar og september 2023 at give anlægsbevillinger til ekstern rådgivning til tekniske beskrivelser for en lovliggørelse af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum, og nedrivning af en mindre del af hovedbygningen for at gøre plads til nye modulbygninger som erstatning for pavilloner.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 2,825 mio. kr. til projektet.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	21.02.23	0,200	0,000	0,200
Anlægsbevilling	12.09.23	2,625	0,000	2,625

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 2,820 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,005 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til uforudsete udgifter har været mindre end forventet.

Af bevillingsoversigten for 2024 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 2,825 mio. kr., hvoraf der er anvendt 2,820 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 0,005 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Anlægsregnskab

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af projektet har medført at ubrugte, ældre lokaler er revet ned, og der er forberedt til nyopførte modulbygninger i det pågældende område. Desuden er der udarbejdet tekniske beskrivelser for lovliggørelse af Djurslandsskolens hovedbygning. Lovliggørelsesarbejder i hovedbygningen pågår, ligesom nye modulbygninger er i produktion. Udgifter hertil finansieres gennem andet anlægsprojekt.

Konsekvenser for driften

Ingen.