

### Tidsplan, 2 nye klasselokaler og reovering af 1 lokale på Glesborg Skole

Periode	Aktivitet
24. februar 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til tids- og procesplan. Desuden anlægsbevilling og relevante bemyndigelser af fagudvalg og forvaltning fra økonomiudvalg og kommunalbestyrelse
Februar – marts 2022	Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale og indhenter tilbud på totalrådgivningsopgaven
Marts – april 2022	Indsamling af information og afklaring af funktionaliteter, herunder afklaring af hvilket lokale, der skal reoveres.
Maj – august 2022	Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag  Undervejs i processen inddrages forældre- og medarbejderrepræsentanter aktivt via f.eks. temamøde.  Bestyrelsen præsenteres for det udarbejdede projektforslag forud for børne- og ungdomsudvalgets behandling.
15. september 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler projektforslag
16. september – 30. november 2022	Udarbejdelse af hovedprojekt  Undervejs i processen inddrages forældre- og medarbejderrepræsentanter aktivt via f.eks. temamøde.
15. december 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler hovedprojekt
19. december 2022 – ultimo januar 2023	Udbudsperiode for håndværkerydelser
Ultimo februar 2023	Børne- og ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri.  Igangsætning af byggeri sker under forudsætning af at udgifterne til håndværkerydelser efter tilbudsindhentning er inden for budgetrammen
Marts 2023	Kontraktindgåelse og planlægning/ opstart af byggeri
April – december 2023	Byggeperiode.  Byggeriet og reoveringen tilrettelægges under hensyntagen til, at der gennemføres undervisning på skolen.
Januar 2024	Forventet ibrugtagning af nye lokaler