

Hovedtidsplan side 1 af 2

Dato.:
15.04.2025


Rev. dato :
A 04.05.2025

Bygherre.: **STENVAD - MOSEBRUG**

Adresse.: Folkets Fabrik Stendyssevej 14, 8586 Ørum

Sag.:


Forklaring.:
- Milepæle
- Ferie
- Opgave
- Helligdage



Navn / Aktivitet	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32	Uge 33	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	
Projektering 160 Dage																																
- Dispositions-/projektforlag 27 Dage																																
- Bygherres godkendelse 5 Dage																																
- Myndighedsprojekt 18 Dage																																
- Bygherres godkendelse 5 Dage																																
- Byggeansøgning 5 Dage																																
- Byggesagsbehandling 40 Dage																																
- Udbuds - og udførelsesprojekt 55 Dage																																
- Bygherres godkendelse 5 Dage																																
Udbud og kontrahering 26 Dage																																
- udsendelse af udbudsmateriale 0 Dage																																
- Tilbudsfase 21 Dage																																
- Indstilling og kontrahering 5 Dage																																
Udførelse jf. Mose 1 200 Dage																																
- Etablering af byggeplads 5 Dage																																
- Hultagning og ombygning facader Dage																																
- Afkobling teksiske installationer Dage																																
- Nedrivning indskudt etagedæk Dage																																
- Nedrivning dæk 120 cm. Over terræn Dage																																
- Ombygning indskudt etagedæk Dage																																
- Ombygning tekniske installationer Dage																																
- Ombygning etagedæk stueplan Dage																																
- Snedkerarbejde og fast inventar Dage																																
- Opsætning textiler rumdeler mv. Dage																																
- Delaflevering Dage																																
- Mangelfhjælpning 14 Dage																																
- Bygningsrengøring 4 Dage																																
- Aflevering til bygherre 0 Dage																																

dispositions-/projektforlag afleveres til kommunen tirsdag den 3. juni i uge 23

Hovedtidsplan side 2 af 2	Dato.: 15.04.2025	Bygherre.: STENVAD - MOSEBRUG	Forklaring.: - Milepæle - Ferie - Opgave - Helligdage
	Rev. dato : A 04.05.2025	Adresse.: Folkets Fabrik Stendyssevej 14, 8586 Ørum	



Navn / Aktivitet	Uge 44	Uge 45	Uge 46	Uge 47	Uge 48	Uge 49	Uge 50	Uge 51	Uge 52	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	
Projektering 160 Dage																																
- Dispositions-/projektforlag 27 Dage																																
- Bygherres godkendelse 5 Dage																																
- Myndighedsprojekt 18 Dage																																
- Bygherres godkendelse 5 Dage																																
- Byggeansøgning 5 Dage																																
- Byggesagsbehandling 40 Dage																																
- Udbuds - og udførelsesprojekt 65 Dage																																
- Bygherres godkendelse 5 Dage																																
Udbud og kontrahering 26 Dage																																
- udsendelse af udbudsmateriale 0 Dage																																
- Tilbudsfase 21 Dage																																
- Indstilling og kontrahering 5 Dage																																
Udførelse jf. Mose 1 200 Dage																																
- Etablering af byggeplads 5 Dage																																
- Hultagning og ombygning facader Dage																																
- Afkobling teksiske installationer Dage																																
- Nedrivning indskudt etagedæk Dage																																
- Nedrivning dæk 120 cm. Over terræn Dage																																
- Ombygning indskudt etagedæk Dage																																
- Ombygning tekniske installationer Dage																																
- Ombygning etagedæk stueplan Dage																																
- Snedkerarbejde og fast inventar Dage																																
- Opsætning tekstiler rundeler mv. Dage																																
- Delaflevering Dage																																
- Mangelafhjælpning 14 Dage																																
- Bygningsrengøring 4 Dage																																
- Aflevering til bygherre 0 Dage																																

Udførelse ligger i perioden fra uge 49 2025 - til uge 37 2026
 Udførelsesfasen skal endeligt planlægges med den valgte entreprenør