

Randers d. 2. november 2022.

| Glesborg Skole, etablering nye klasseværelser Forslag til forceret projekttidsplan ved projekt uden optioner. Dato 14.09.2022 rev. 02.11.2022. | | | |
|--|---|------------|------------|
| Fase | Aktivitet | Opstart | Afslutning |
| 1 | Workshop | | Afsluttet |
| 1 | Byggeprogram | | Afsluttet |
| 1 | Projektmøde 01 | | Afsluttet |
| 1 | Projektmøde 02 | | Afsluttet |
| 2 | Kombineret dispositions- og projektforslag | | Afsluttet |
| 1-2 | Møde BUU Byggeprogram, dispositions- og projektforslag | 17.11.2022 | 17.11.2022 |
| 2 | Udarbejdelse myndighedsprojekt til byggesagsbehandling. | 17.11.2022 | 03.02.2022 |
| 2 | Projekteringsmøde | 23.11.2022 | 23.11.2022 |
| 2 | Projekteringsmøde | 07.12.2022 | 07.12.2022 |
| 2 | Projekteringsmøde | 19.12.2022 | 19.12.2022 |
| 2 | Evt. møde BUU | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
| 3 | Byggesagsbehandling | 03.02.2023 | 21.04.2023 |
| 4 | Udarbejdelse udbudsprojekt | 03.02.2023 | 01.05.2023 |
| 4 | Projekteringsmøde | 15.02.2023 | 15.02.2023 |
| 4 | Projekteringsmøde | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 4 | Projekteringsmøde | 29.03.2023 | 29.03.2023 |
| 4 | Projekteringsmøde | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
| 4 | Politisk behandling fase 4 | 20.04.2023 | 04.05.2023 |
| 5 | Entrepriseudbud og tilbudsperiode | 10.05.2023 | 06.06.2023 |
| 5 | Evaluering og forhandling tilbud | 06.06.2023 | 16.06.2023 |
| 5 | Politisk behandling af licitationsresultat | 16.06.2023 | 30.06.2023 |
| 6 | Byggeperiode | 20.08.2023 | 01.06.2024 |
| 6 | Aflevering af byggeriet | 19.06.2024 | 19.06.2024 |
| 6 | 1 års garantieftersyn | 05.05.2025 | 05.05.2025 |
| | | | |

Med venlig hilsen

Per Høg