

Tids- og procesplan for ny skovbørnehave. Februar 2022

Periode	Aktivitet
24. feb. 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til tids- og procesplan. Desuden anlægsbevilling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.
Februar – april 2022	Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale for totalrådgivning
28. april 2022	Børne- og ungdomsudvalget behandler forslag til udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning
Maj 2022	Udbud af totalrådgivningsopgave
Juni 2022	Forvaltningen vurderer tilbud på totalrådgivning
18. august 2022	Børne- og ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgaven
Oktober 2022 – februar 2023	Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag Undervejs i processen inddrages forældre- og medarbejderrepræsentanter aktivt via f.eks. temamøde.
Februar 2023	Børne- og ungdomsudvalget behandler projektforslag
Marts – juni 2023	Udarbejdelse af hovedprojekt Undervejs i processen inddrages forældre- og medarbejderrepræsentanter aktivt via f.eks. temamøde.
Juni 2023	Børne- og ungdomsudvalget behandler hovedprojekt
August 2023	Udbudsperiode for håndværkerydelser
Oktober - November 2023	Børne- og ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri.
November – december 2023	Kontraktindgåelse og planlægning/ opstart af byggeri
Januar 2024 – november 2024	Eksisterende skovbørnehave fjernes, og nybyggeri påbegyndes
Januar 2025	Forventet ibrugtagning af ny skovbørnehave