

Anlægsoversigt ultimo august 2025

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2025

| Udvalg | Anlæg | Forbrug | Oprindeligt budget 2025 | Korr.budget 2025 | Forventet regnskab 2025 | Afvigelse korr. | Bemærkninger |
|-------------------|--|---------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---|
| Udgifter | | 12,079 | 68,430 | 89,739 | 71,902 | -17,837 | |
| MTU - Anlæg | Allingåbro byfornyelse og klimasikring | 0,000 | 0,000 | 1,901 | 0,000 | -1,901 | ikke yderligere udgifter i år - er i gang med at lave lokalplan for området. |
| | Asfaltbelægninger 2025 | 2,024 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | (tom) |
| | Banestien Allingåbro-Auning gadelys | 0,076 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 0,000 | (tom) |
| | Belysningsplanen | 0,617 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 0,400 | merarbejde fra 2024 betalt på 2025, forventet merforbrug på 0,400 mio.kr. (ellers bliver det stoppet og fortsætter i 2026 |
| | Beredskabsstation Grenaa modernisering | 2,101 | 5,500 | 9,688 | 3,100 | -6,588 | Afventer yderligere behandling i KB pga. ændring i projektet |
| | Brandsikkerhed kommunale bygninger | 0,396 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | (tom) |
| | Bygningsvedligeholdelse 2025 | 1,821 | 10,000 | 11,220 | 11,220 | 0,000 | (tom) |
| | CTS omkøbling | 0,655 | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 0,000 | (tom) |
| | Drammelstrup Vådenge | 0,347 | | 7,567 | 7,567 | 0,000 | (tom) |
| | Energiinvesteringspulje | 0,363 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | (tom) |
| | Energimærkning kommunens bygninger | | 0,200 | 0,200 | 0,100 | -0,100 | (tom) |
| | Etablering af fender på Anholt Havn | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | (tom) |
| | Etapeplan, klimasikring mod havvand | | | 0,498 | 0,498 | 0,000 | (tom) |
| | Flytning af natopstilling af letbanetog | | 1,400 | 1,400 | 0,500 | -0,900 | (tom) |
| | Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen | 0,081 | | 0,077 | 0,081 | 0,004 | (tom) |
| | Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner | 0,195 | 1,100 | 1,100 | 0,900 | -0,200 | (tom) |
| | Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr | 0,013 | | 0,026 | 0,013 | -0,013 | overføres til Stiforbindelse Fjellerup-Skovgårde |
| | Fremtidssikring Grenaa-Anholt Færgefart | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | (tom) |
| | Grenaa Marina udbedring træspunsvæg | 0,447 | 0,592 | 0,592 | 0,447 | -0,145 | Det gennemførte arbejde var billigere end ventet. |
| | Grenaa-Anholt Færgefart dokning 2025 | | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 0,000 | (tom) |
| | Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv. | 0,005 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | (tom) |
| | Landsbyfornyelsespuljer | 0,150 | 1,600 | 1,936 | 1,936 | 0,000 | (tom) |
| | Moleprojekt Grenaa Marina | | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,000 | (tom) |
| | Nedlæggelse af brandhaner | | | 0,500 | 0,100 | -0,400 | Projektet opstartes i år, forsætter næste år |
| | Omfartsvej nord for Grenaa | 0,006 | | 0,943 | 0,060 | -0,883 | Administration |
| | Parkering AIK i Auning | | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,000 | Projektet er i gang |
| | Projektering adgangsvej erhvervsareal | 0,021 | | | | 0,000 | (tom) |
| | | | | | | | Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes at anlægget af Skibsbypgervej cykelstien |
| | Pulje til cykelstier | 0,228 | 2,400 | 3,162 | 2,000 | -1,162 | forventes udført fra efterår 2025-sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdt i 2026. |
| | Pulje til trafiksikkerhed | 0,065 | 1,500 | 1,500 | 1,250 | -0,250 | (tom) |
| | | | | | | | Proces om strategi og bysamarbejde pågår, nærværende projekt afventer, at man er længere i oven nævnte |
| | Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid | | | 2,500 | 0,000 | -2,500 | proces , hvorfor midlerne ikke forventes anvendt i år. |
| | Renovering af befæstede fortove | | 0,650 | 0,363 | 0,363 | 0,000 | (tom) |
| | Renovering af broer og bygværker | 0,842 | 1,250 | 1,999 | 1,999 | 0,000 | (tom) |
| | Renovering af toilet DFFD | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,000 | (tom) |
| | Slanger i brandslangeskabe og -vindere | 0,088 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | (tom) |
| | Statens vandområdeplaner - 100% statslig | | 0,900 | 0,900 | 0,000 | -0,900 | Forundersøgelse pågår |
| | Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs | | | 0,200 | 0,030 | -0,170 | (tom) |
| | Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand | | 1,900 | 1,900 | 0,000 | -1,900 | (tom) |
| | Stormflodssikring af Grenaa | | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,000 | (tom) |
| | Toilet Fjellerup | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,000 | Mangler myndighedsgodkendelse - det kan medføre seneres igangsættelse |
| | Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd | 0,228 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 0,000 | (tom) |
| | Vedligehold pleje ældre bosteder 2024 | | | | | 0,000 | (tom) |
| | Vedligehold pleje ældre bosteder 2025 | 0,503 | 0,669 | 0,669 | 0,669 | 0,000 | (tom) |
| | Vejadgang Auning | | | -0,021 | 0,000 | 0,021 | (tom) |
| | | | | | | | Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldtes, at entreprenøren har udført flere m2 slidlag og fræsning af |
| | Venstresvingbane Nordre Kattegatvej | 0,250 | | 0,150 | 0,300 | 0,150 | eksisterende vejmarkering end det, der fremgik af tilbudslisten ved udbuddet. Det forventes at merforbruget |
| | Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | dækkes på asfaltarbejder eller fakturaen flyttes dertil. |
| | Østre Skole Idrætshal - Tagrenovering | 0,553 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | -0,400 | I gang - anvendes |
| MTU - Anlæg Total | | 12,079 | 68,430 | 89,739 | 71,902 | -17,837 | 0 |
| Indtægter | | -2,284 | -3,992 | -13,803 | -10,137 | 3,666 | 0 |
| MTU - Anlæg | Allingåbro byfornyelse og klimasikring | 0,000 | | -1,000 | 0,000 | 1,000 | ingen indtægt |
| | Etablering af fender på Anholt Havn | | -1,200 | -1,200 | -1,200 | 0,000 | (tom) |
| | Etapeplan, klimasikring mod havvand | | | -0,228 | 0,000 | 0,228 | (tom) |
| | Landsbyfornyelsespuljer | -0,955 | -0,960 | -1,988 | -1,988 | 0,000 | (tom) |
| | Omfartsvej nord for Grenaa | | | -6,373 | -5,400 | 0,973 | (tom) |
| | Pulje til cykelstier | -1,179 | | -1,514 | -1,399 | 0,115 | (tom) |
| | | | | | | | Der forventes en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. da indtægten fra de 2 projekter som udføres i 2025 først |
| | Pulje til trafiksikkerhed | -0,150 | -0,600 | -0,600 | -0,150 | 0,450 | forventes modtaget i 2026, efter afrapportering af projekterne er afsluttet og godkendt af Vejdirektoratet. |
| | Restaurering Dystrup - Ramten søerne | | -0,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Afsluttet, der kommer ikke flere indtægter |
| | Statens vandområdeplaner - 100% statslig | | -0,900 | -0,900 | 0,000 | 0,900 | (tom) |
| MTU - Anlæg Total | | -2,284 | -3,992 | -13,803 | -10,137 | 3,666 | 0 |
| Hovedtotal | | 9,795 | 64,438 | 75,936 | 61,765 | -14,171 | |