

Anlægsoversigt ultimo oktober 2025						
(mio. kr.)						
Forventet regnskab 2025						
Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget 2025	Korr.budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse korr. Bemærkninger
Udgifter			39,095	68,430	92,589	70,674 -21,915
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring			1,901	0,000	-1,901 Anvendes ikke i år - Udarbejdelse af lokalplan for området er i gang.
	Asfaltbelægninger 2025	11,645	10,000	11,850	11,850	0,000 (tom)
	Banestien Allingåbro-Auning gadelys	0,192	1,930	1,930	1,033	-0,897 Færdiggøres i 2026, restbudget overføres til 2026
	Belysningsplanen	1,986	2,000	2,000	2,000	0,000 (tom)
	Beredskabsstation Grenaa modernisering	2,633	5,500	8,188	2,633	-5,555 Projektet er endeligt godkendt i KB i november, og arbejdet genoptages i februar
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	0,597	1,000	1,000	1,000	0,000 Budgettet forventes anvendt indeværende år.
						Merforbrug på 0,3 mio. kr. anlægsprojektet "Pleje, ældre, bosteder" finansieres af bygningsvedligeholdelse.
	Bygningsvedligeholdelse 2025	6,609	10,000	11,220	10,920	-0,300 Bevilling søges i denne opfølgning.
	CTS omkobling	1,005	3,810	3,810	3,810	0,000 Budgettet forventes anvendt indeværende år.
						Projekt forventes afsluttet i år. Der er en større rørledning som oprindeligt skulle flyttes, men det er blevet besluttet at lade den ligge, derfor bliver projektet mindre omfangsrigt. På samme tid skal forventningen til anlægsindtægt i 2026 tilsvarende nedskrives, det vil ske, når det endelige beløb kendes.
	Drammelstrup Vådenge	2,550		7,567	6,567	-1,000
	Energinvesteringspulje	1,595	2,000	2,000	2,000	0,000 (tom)
	Energimærkning kommunens bygninger	0,075	0,200	0,200	0,075	-0,125 Mindreforbrug lægge i kassen 0,125 mio.kr.
						Projektet bliver ikke færdiggjort før i 2026, det forventes derfor at der skal overføres midler til næste år.
	Etablering af fender på Anholt Havn		5,000	5,000	4,800	-0,200
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			0,498	0,000	-0,498 Udskydes til 2026
	Flytning af natopstilling af letbanetog		1,400	1,400	0,000	-1,400 Udføres ikke i år, Letbanen bestemmer tidsplanen.
	Forbedret adgang Grenaa Station - Åbyen	0,081		0,077	0,081	0,004 Afsluttet
	Fornylse af lysanlæg ved boldbaner	0,585	1,100	1,100	0,993	-0,107 Rest overføres til 2026, da 3 anlæg stadig mangler at blive renoveret.
	Forprojekt sti Fjellerup-Skovgårde-Lystr	0,016		0,026	0,013	-0,013 overføres til Stiforbindelse Fjellerup-Skovgårde
	Fremtidssikring Grenaa-Anholt Færgefart		0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)
	Grenaa Marina udbedring træspunsvæg	0,447		0,592	0,447	-0,145 Det gennemførte arbejde var billigere end ventet. Rest lægges i kassen
	Grenaa-Anholt Færgefart dokning 2025		3,509	3,509	3,509	0,000 (tom)
	Idrætsanlæg renov, inventar, beplant mv.	0,026	0,150	0,150	0,150	0,000 (tom)
	Kajen Lystbådehavn Udbyhøj Syd	0,406		2,170	2,170	0,000 (tom)
	Landsbyfornylsespuljer	1,026	1,600	1,936	1,936	0,000 (tom)
	Moleprojekt Grenaa Marina		0,070	0,070	0,070	0,000 (tom)
	Nedlæggelse af brandhaner			0,500	0,000	-0,500 Der er tvivl om det er kommuner eller vandværker, der skal fjerne ledninger. Afventer svar fra KL.
						Det forventes at de sidste udgifter kommer ind på anlægset i år og det samlede forbrug bliver ca. 0,070 mio.
	Omfartsvej nord for Grenaa	0,006		0,943	0,070	-0,873 kr. og at rest lægges i kassen.
	Parkering AIK i Auning	0,131	0,175	0,175	0,175	0,000 Projektet er i gang
	Projektering adgangsvej erhvervsareal	0,021			0,000	0,000 (tom)
						Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Dette skyldes at anlægget af Skibsbypgervej cykelstien forventes udført fra efterår 2025-sommer 2026 og en stor del af anlægsudgifterne afholdt i 2026.
	Pulje til cykelstier	0,597	2,400	3,162	1,750	-1,412
						Pga. arealerhervelse kan man ikke nå det ene af 2 krydsombygninger i Glesborg. Der er desuden et mindreforbrug i år på et projekt i Bønnerup, da man har udsat en del af arbejdet til næste år da man også skal arbejde med cykelsti på samme sted. Generelt har presset været stort på dette område i år og derfor har det været svært at finde de nødvendige ressourcer og tid til at udføre alt arbejdet.
	Pulje til trafiksikkerhed	0,534	1,500	1,500	1,000	-0,500
						Proces om strategi og bysamarbejde pågår, nærværende projekt afventer, at man er længere i oven nævnte
	Pulje udvikling studiemiljø Grenaa bymid			2,500	0,000	-2,500 proces , hvorfor midlerne ikke forventes anvendt i år.
	Renovering af befæstede fortove	0,025	0,650	0,363	0,363	0,000 Det forventes at budgettet bliver brugt i år
	Renovering af broer og bygværker	0,919	1,250	1,999	1,599	-0,400 Det forventes at restbudgettet overføres til 2026
	Renovering af offentlige toiletter		0,000	0,350	0,350	0,000 (tom)
	Renovering af toilet DFFD		0,300	0,300	0,030	-0,270 Mindreforbrug ønskes overført i tidlig overførsel til 2026
	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,217	0,500	0,500	0,500	0,000 (tom)
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		0,900	0,900	0,900	0,000 Projektet opstartet i år. Forundersøgelse pågår - afventer at lodsejere er klar til projekt
	Stiforbindels Gjerrild Nordstrand-Fornæs			0,030	0,030	0,000 (tom)
	Stiforbindelse Skovgårde-Lystrup Strand		1,900	1,900	0,000	-1,900 Projektet udskydes til 2026. Rådgiver skal arbejde på alternative løsningsforslag
	Stormflodssikring af Grenaa		0,350	0,350	0,000	-0,350 Udføres ikke i år - starter først i 2026
	Toilet Fjellerup	0,032	0,600	0,600	0,600	0,000 Forventningen er at arbejdet bliver afsluttet i år.
	Udskiftning belysning øvr. kommunale ejd	1,773	3,125	3,125	3,125	0,000 (tom)
	Vedligehold pleje ældre bosteder 2025	0,906	0,669	0,669	0,975	0,306 Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. finansieres af Bygningsvedligeholdelse
	Vejadgang Auning			-0,021	0,000	0,021 (tom)
	Venstresvingbane Nordre Kattegatvej	0,256		0,300	0,300	0,000 Afsluttes i år
	Ørum Å Lavbundsprojekt - Klima CO2 reduk		0,750	0,750	0,000	-0,750 Projektet er udskudt til næste år
	Østre Skole Idrætsshal - Tagrenovering	2,204	3,000	3,000	2,350	-0,650 Forventet mindreforbrug skyldes primært optimering af udførelsesløsnigen
MTU - Anlæg Total		39,095	68,430	92,589	70,674	-21,915 0
Indtægter		-2,290	-3,660	-13,803	-3,645	10,158 0
MTU - Anlæg	Allingåbro byfornyelse og klimasikring			-1,000	0,000	1,000 Ingen indtægt i år.
	Etablering af fender på Anholt Havn		-1,200	-1,200	0,000	1,200 Indtægten forventes først når projektet er færdigt i 2026
	Etapeplan, klimasikring mod havvand			-0,228	0,000	0,228 Ingen indtægt, da projektet udskydes til næste år
	Landsbyfornylsespuljer	-0,962	-0,960	-1,988	-1,988	0,000 (tom)
	Omfartsvej nord for Grenaa			-6,373	0,000	6,373 Det forvenes først, at endeligt regnskab afsluttes i 2026 og indtægterne indgår i 2026.
	Pulje til cykelstier	-1,179		-1,514	-1,507	0,007 (tom)
	Pulje til trafiksikkerhed	-0,150	-0,600	-0,600	-0,150	0,450 Afgivelsen skyldes at en del af de tilskud man får, først kommer til udbetaling i 2026
	Statens vandområdeplaner - 100% statslig		-0,900	-0,900	0,000	0,900 Forundersøgelse pågår, ingen indtægt i 2025
MTU - Anlæg Total		-2,290	-3,660	-13,803	-3,645	10,158 0
Hovedtotal		36,805	64,770	78,786	67,029	-11,757