

Notat

Dato: 02.02.2026

Status vedrørende Naturens Børnehus

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 16. september 2025 at igangsætte byggeriet af Naturens Børnehus i Grenaa. På daværende tidspunkt var det forventet, at den nye bygning ville være klar til ibrugtagning i slutningen af 2026.

På nuværende tidspunkt forventes det, at den nye bygning vil være klar til ibrugtagning i februar 2027.

Forsinkelsen skyldes dels, at det har været nødvendigt at foretage ekstra kontrol af sandpuden, som den nye bygning placeres på, og dels den vedvarende frost i januar 2026. Afhængigt af, hvordan vejret udvikler sig, kan der komme yderligere forsinkelse.

Den forventede forsinkelse kan medføre ekstraudgifter til bl.a. længere drift af byggeplads og indeksregulering af betalinger til hovedentreprenør og totalrådgiver.

Hvis det vurderes at være økonomisk rentabelt, vil senere arbejder i byggeprocessen blive forceret med henblik på at reducere forsinkelsen.

Forsinkelsen medfører, at den nuværende genhusning af børnene i Område Grenaa's bygninger på Chr. Winthers Vej 9 i Grenaa forlænges tilsvarende.