

Notat

Dato: 12.03.2026

Status vedrørende Naturens Børnehus

Børne-, Familie- og Skoleudvalget blev den 25. februar 2026 orienteret om, at byggeriet af Naturens Børnehus er forsinket som følge af vintervejret og ekstra kontrol af sandpuden, som den nye bygning placeres på.

Der er nu udarbejdet en revideret tidsplan for byggeriet, som blandt andet medfører, at:

- Der afholdes rejsegilde for byggeriet den 27. maj kl. 14.00
- Den nye bygning forventes klar til ibrugtagning ultimo februar 2027

Forsinkelsen medfører en forventet ekstraudgift til bl.a. længere drift af byggeplads og indeksregulering af betalinger til hovedentreprenør og totalrådgiver. Ekstraudgiften vurderes at kunne rummes inden for budgettet, og den økonomiske ramme for byggeriet forventes således fortsat at kunne overholdes.

Forsinkelsen medfører desuden en forlængelse af den nuværende genhusning af børnene i Område Grenaas bygninger på Chr. Winthers Vej 9 i Grenaa.