

Tids- og procesplan for bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum

22/11386 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til en proces- og tidsplan for bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolen i Ørum, der skal udføres i 2024.

Forslaget til proces- og tidsplan er vedlagt som bilag. Hovedpunkterne i planen er følgende:

| Periode | Aktivitet |
|--------------------------|---|
| Januar – februar 2024 | Tilbudsindhentning på teknisk rådgivning til ny indretning og opgradering af udvalgte lokaler i fløj D samt ny indretning og opgradering af Djurslandsskolens hovedbygning til anvendelseskategori 6. |
| Februar – juni | Udarbejdelse af udbudsmateriale og efterfølgende gennemførelse af funktionsudbud på modulbyggeri/ pavilloner som erstatning for nuværende pavilloner nordøst for hovedbygning |
| Marts – juni | Projektering af ny indretning og opgradering af Fløj D og efterfølgende gennemførelse af udbudsrunde for håndværkerydelser |
| Juni – oktober | Byggetilladelse og mobilisering for modulbyggeri/ pavilloner |
| Juli – oktober | Udførelsesperiode for ny indretning og opgradering af Fløj D |
| Maj – oktober | Projektering af ny indretning og opgradering af Djurslandsskolens hovedbygning og efterfølgende gennemførelse af udbudsrunde for håndværkerydelser |

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| November 2024 – august 2025 | Udførelsesperiode for ny indretning og opgradering af Djurslandsskolens hovedbygning |
| November 2024 – marts 2025 | Anstilling af modulbyggeri/ pavilloner |

Med hensyn til arbejder i Fløj D, så er det vurderet nødvendigt at opgradere udvalgte lokaler i fløj D, således at en del af den tilbageværende fløj D kan anvendes midlertidigt af elever, mens lokalerne i hovedbygningen opgraderes.

De opgraderede lokaler i fløj D vil kunne anvendes af Djurslandsskolens elever, efter opgraderingen af hovedbygningen er gennemført og medfører, at opfanget af pavillon-/ modulbyggeri kan reduceres.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Børne- og Ungdomsudvalget skal i 1. kvartal 2024 tage stilling til placering af et nyt §32-tilbud. Udvalget har tidligere drøftet en placering af §32-tilbuddet i Ørum.

Økonomiske konsekvenser

Der er i perioden 2024-2027 afsat i alt 24,5 mio. kr. til bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum.

Lovgrundlag

Byggeloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at tids- og procesplanen for bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-01-2024

Godkendt.

Bilag:

1 - Åben Proces- og tidsplan for 2024. Bygningsforhold på (4218/24) (H)
3564939 Djurslandsskolen i Ørum.