

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Glesborg Skole Etablering af klasselokale Bevillingsprogram nr.: 0003010079			BUU
Årstal for opstart af projektet	2022	Årstal for afslutning af projektet	2024
(i mio. kr.)			
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter	
Samlet anlægsbevilling	5,268	0,000	
Samlet forbrug	5,768	0,000	
Afvigelse*	0,500	0,000	

*- betyder mindreforbrug/+ betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møder i marts og december 2022 at give anlægsbevillinger til renovering af et lokale og etablering af to nye klasselokaler på Glesborg Skole.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 5,268 mio. kr. til Glesborg skole - Etablering af klasselokale.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.03.22	1,000		1,000
Anlægsbevilling	13.12.22	4,268		5,268

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 5,768 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at der i 2024 er blevet økonomistyret i forhold til korrigeret budget for 2024, mens der har været en uoverensstemmelse på 0,5 mio. kr. mellem det korrigerede budget for 2024 og den resterende del af anlægsbevillingen.

Uoverensstemmelsen opstår ved, at der i forbindelse med overførsel af anlægsmidler mellem 2022 og 2023 er forskel mellem det bevilgede beløb og det korrigerede budget. Det højere

Anlægsregnskab

budgetbeløb figurerer derfor stadig som del af det samlede korrigerede budget, selvom der er bevilget 0,5 mio. kr. mindre.

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført en udvidelse i antallet af klasselokaler på Glesborg Skole.

Konsekvenser for driften

Ingen.