

Anlægsbudget ultimo marts 2023

(1.000 kr.)

Forventet regnskab 2023

Udvalg	Anlæg				Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkning
		Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget			
U		2.411	12.895	15.476	9.599	-3.296	
BUU - Anlæg	Belægningsarbejder på BUCN	3			0	0	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave		400	400	400	0	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen			200	200	200	Projektets omfang afventer nærmere undersøgelse.
	Faglokaler inde og ude			200	200	200	Usikkerhed om projekregnskab afsluttes i 2023.
	Glesborg Skole - etablering klasselokale		4.268	4.268	2.500	-1.768	Projektet forventes afsluttet i 2024.
	Handicapvenlig adgang Søren Kanne	30		189	139	139	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indeklima dagtilbud/ skoler	29		107	107	107	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	58	400	562	562	162	Usikkerhed om projekregnskab afsluttes i 2023.
	Kapacitetstilpasning område Grenaa	285		250	250	250	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven		1.067	1.117	300	-767	Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
	Renovering af Landsbyen	870	2.668	2.668	1.968	-700	Usikkerhed om projekregnskab afsluttes i 2023.
	Renovering Regnbuen		2.242	2.292	500	-1.742	Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
	Samling Djurslandsskolen afd. Ørum		1.000	1.000	250	-750	Projektet er forskudt og fortsætter efter 2023.
	Trappelift og handicaptoulet Søren Kanne		850	850	850	0	Usikkerhed om projekregnskab afsluttes i 2023.
	Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus	1.134		1.373	1.373	1.373	Projektet forventes gennemført og afsluttet i 2023.
BUU - Anlæg Total		2.411	12.895	15.476	9.599	-3.296	
Hovedtotal		2.411	12.895	15.476	9.599	-3.296	