

Anlægsbudget ultimo maj 2024

(mio. kr.)

Forventet regnskab 2024

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024.	Forventet regnskab 2024.	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	Bemærkninger
U		3,436	13,100	23,884	18,602	5,502	
BUU - Anlæg	Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0,000	0,000	0,361	0,325	0,325	
	Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,667	0,000	0,662	0,662	0,662	
	Djurslandsskolen Ørum bygningsrelat arb.	0,412	8,500	8,500	7,500	-1,000	
	Faglokaler inde og ude	0,000	0,000	0,701	0,000	0,000	
	Fysiske læringsrum i folkeskolen	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
	Glesborg Skole - etablering klasselokale	1,439	0,000	2,456	2,400	2,400	
	Indvendig renovering dagtilbud, skoler og øvrige inst.	0,020	0,000	0,334	0,300	0,300	
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,026	0,000	1,546	0,650	0,650	
	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	0,000	0,600	0,600	0,600	0,000	
	Renovering af Landsbyen	0,000	0,000	0,903	0,800	0,800	
	Renovering Regnbuen	0,802	0,000	2,765	2,765	2,765	
	Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,042	3,000	3,000	0,750	-2,250	
	Trappelift og handicптоilet Søren Kanne	0,018	0,000	0,654	0,500	0,500	
	Ventilation Landsbyen + dagpl. Gæstehus	0,009	0,000	0,402	0,350	0,350	
BUU - Anlæg Total		3,436	13,100	23,884	18,602	5,502	