

## Investeringsbudget masterplan AIK - november 2020

## Status juni 2024

Fase	Prioritet	Beskrivelse	Bygninger	Inventar	I alt	Ønskes færdig	Indtægts-givende
Fase 1	0	<b>Projektering og rådgivning</b>					
		Løbende arkitekt- og ingeniørbistand	1.000.000		1.000.000		
		<b>Investering i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>		
	1	<b>Renovering af eksisterende omklædningsrum i Hal B</b>					
		Samlede håndværkerudgifter	500.000		500.000		Nej
		<b>Investering i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	2020	
	2	<b>Ny hal opført på østsiden af Hal B</b>					
		Opførelsessum hal på ca. 1.800 m <sup>2</sup>	9.000.000		9.000.000		Ja
		<b>Investering i alt</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	2021	
	3	<b>Etablering af P-pladser ved indgang mod øst</b>					
		Samlede etableringsudgifter	2.065.000		2.065.000		Nej
		<b>Investering i alt</b>	<b>2.065.000</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000</b>	2021/ 22	

Hvad er der sket siden november 2020
Ansøgt om tilskud i 2022 - ikke bevilget
Er udført i 2020. Udgift på 510.000 kr. Modtaget tilskud på 500.000 kr. fra NK.  NB ! Udskiftning af tag på Hal B er ikke en del af masterplanen. For egen regning er taget på østsiden af hallen udskiftet i efteråret 2023. Udgift hertil udgør ca. 200.000 kr.
Planen opgivet da NK p.g.a. stigende byggeudgifter ikke ønskede at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan. Herudover mener man, at der er halkapacitet nok i kommunen.  I stedet er der anvendt 720.000 kr. af egne midler til anlæg af udendørs padelbane og beachvolleybane m.v. på området mellem haller og den kommunale SFO.
NK har udarbejdet skitse til anlæg af nye P-pladser i 2020. Der er herefter intet sket. Et foreløbigt alternativ hertil er, at man asfalterer og opstriber de eksisterende pladser. Pris ca. 175 t.kr. Ansøgt om tilskud hertil i 2023 og 2024.  Generelt stor slitage på parkeringsarealet, da lærerne på Auning Skole dagligt benytter AIK's P-pladser.

Fase	Prioritet	Beskrivelse	Bygninger	Inventar	I alt	Ønskes færdig	Indtægts-givende
Fase 2	4	<b>Svømmehal - renovering og udvidelse af bade- og omklædningsrum</b>					
		<b>Renovering af eksisterende rum incl. faciliteter til hancappede</b> Samlede håndværkerudgifter	2.500.000		2.500.000		Delvis
		<b>Tilbygning med dame bade- / omklædningsrum</b> Samlede håndværkerudgifter	2.500.000		2.500.000		
		<b>Inventar til bade- og omklædningsrum, herunder adgangskontrol og handicapudstyr</b> Samlede udgifter ifølge skriftlige overslag		1.600.000	1.600.000		
		<b>Flytning af eksisterende kældertrappe til gavl på svømmehal mod øst</b> Samlede håndværkerudgifter	300.000		300.000		
	<b>Investering i alt</b>	<b>5.300.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>6.900.000</b>	2022		

Hvad er der sket siden november 2020
<p>Ansøgt om tilskud i 2022 - ikke bevilget</p> <p>Ansøgt om tilskud igen i 2023, med oplysning om, at det overvejes at reducere omfanget af projektet, således at eksisterende bade- / omklædningsrum renoveres og tilbygning med nye rum til handicappede udskydes.</p> <p>Der ansøges om tilskud igen i 2024 baseret på et skitseprojekt uden tilbygning, men hvor de to eksisterende baderum gennemgår en omfattende renovering / ombygning.</p> <p>Denne flytning er p.t. opgivet.</p>

	5	<b>Nyt indgangsparti mod øst med reception / kontor</b>					
		Samlede håndværkerudgifter	2.500.000		2.500.000		Nej
		<b>Investering i alt</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	2022	

Ingen tiltag foretaget endnu.
-------------------------------

Fase	Prioritet	Beskrivelse	Bygninger	Inventar	I alt	Ønskes færdig	
Fase 3	6	<b>Renovering af eksisterende omklædningsrum i Hal A</b>					
		Samlede håndværkerudgifter	500.000		500.000		Nej
		<b>Investering i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	2023	
	7	<b>Nyt ventilationsanlæg i svømmehal</b>					
		Anskaffelsessum	800.000		800.000		Nej
		<b>Investering i alt</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	2023	

Hvad er der sket siden november 2020
Maling af vægge foretaget for egen regning. Herudover ingen tiltag.
Er gennemført i 2023. Udgift på ca. 1.800.000 kr. Bevilget tilskud på 600.000 kr. af NK og på 287.000 kr. af Energistyrelsen. Det resterende beløb finansieres af egne midler.

	8	<b>Nyt tag på svømmehal</b>					
		Samlede håndværkerudgifter	800.000		800.000		Nej
		<b>Investering i alt</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	2024	

Gennemføres i sommeren 2024. Udgift på ca. 1.900.000 kr. hvoraf 50% finansieres af tilskud fra NK. Det resterende beløb finansieres af egne midler.
---

Fase	Prioritet	Beskrivelse	Bygninger	Inventar	I alt	Ønskes færdig		Hvad er der sket siden november 2020
Fase 4	9	<b>Forøgele af fleksibilet i Hal B</b>						
		Nyt gulv i hallen Anskaffelser af redakaber og udstyr	850.000		850.000		Delvis	Ingen tiltag foretaget endnu.
		<b>Investering i alt</b>	<b>850.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.200.000</b>	2024		
	10	<b>Udendørs område v/ svømmehal mod syd + øvrige wellness faciliteter</b>						
		<b>Etablering af nye aktiviteter på udendørs område syd for svømmehallen</b> Samlede udgifter ifølge skriftlige overslag	4.750.000	420.000	5.170.000		Ja	Ingen tiltag foretaget endnu.
		<b>Sauna og damp og brus m.v. i eksist. fitness</b> Samlede udgifter ifølge skriftlige overslag	1.325.000		1.325.000			
		<b>Spapool ved eksist. ståltrappe i svømmehal</b> Samlede udgifter ifølge skriftlige overslag	510.000		510.000			
		<b>Investeringer i alt</b>	<b>6.585.000</b>	<b>420.000</b>	<b>7.005.000</b>	2025/ 26		
	11	<b>Etablering af kunststofbane</b>						
		Samlede anlægsudgifter	3.500.000		3.500.000			Ingen tiltag foretaget endnu.
		<b>Investering i alt</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	2025/ 26	Nej	

16-06-2024