

**Anlægsbevilling, projektforslag og tidsplan for nye klasselokaler på Glesborg Skole**

22/5119 Åben Sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler i 2023 til to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole. Der søges i denne sag derfor om, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023.

Hvad angår renovering af et eksisterende klasselokale og etablering af to nye klasselokaler på Glesborg Skole, så er et eksisterende lokale på Glesborg Skole blev renoveret i sommeren 2022 således, at lokalet kunne tages i brug som klasselokale ved starten af skoleåret 2022/2023.

Den tilknyttede totalrådgiver for etablering af de to nye klasselokaler, Vognsen Rådgivende Ingeniører og Tegnestuen Fruerlund & Høg, har i samarbejde med forvaltningen og det nedsatte byggeudvalg bestående af forældre-, ledelses- og personalerepræsentanter fra Glesborg Skole udarbejdet et projektforslag for opførelsen af to nye klasselokaler på Glesborg Skole. Det skal bemærkes, at bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsens involvering i projektet sker via de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget til byggeudvalget.

Projektforslag i form af udvalgt tegningsmateriale og beskrivelse er vedlagt som bilag.

Desuden har totalrådgiveren udarbejdet en revideret tidsplan for perioden frem til, at lokalerne er opført og klar til brug. Tidsplanen er vedlagt som bilag. Hovedpunkterne i tidsplanen er følgende:

<b>Aktivitet</b>	<b>Periode</b>
Udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt	November 2022 - april 2023
Børne- og Ungdomsudvalget behandler udbudsprojekt	20. april 2023
Indhentning af tilbud på håndværkerydelser	Maj 2023

<b>Aktivitet</b>	<b>Periode</b>
Børne- og Ungdomsudvalget behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri. Igangsætningen af byggeriet sker under forudsætning af, at udgifterne til håndværkerydelser efter tilbudsindhentning er inden for budgetrammen.	22. juni 2023
Byggeperiode	August 2023 – juni 2024
Ibrugtagning af nye lokaler	August 2024

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Sagen kan ses i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2023-2026.

Der er desuden sammenhæng til et forslag om projektering af yderligere 2 klasselokaler, toiletter, multirum og gangareal på Glesborg Skole, som behandles politisk på følgende tidspunkter:

- Økonomiudvalget den 8. november 2022
- Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022
- Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2022.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat i alt 5,268 mio. kr. til at gennemføre byggeriet af de to nye klasselokaler og renovere et eksisterende lokale på Glesborg Skole. Heraf er 1,0 mio. kr. afsat i 2022 og 4,268 mio. kr. afsat i 2023.

### **Indstilling**

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at

1. projektforslaget for nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes.
2. den reviderede tidsplan for etablering af nye klasselokaler på Glesborg Skole godkendes.
3. Børne- og Ungdomsudvalget bemyndiges til at godkende eventuelle ændringer i tidsplanen.
4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,268 mio. kr. i 2023, som finansieres af det afsatte beløb på anlægsoversigt 2023-2026.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-11-2022**

Ad. 1

Tilrådt.

Ad. 2

Tilrådt.

Ad. 3

Tilrådt.

Ad. 4

Tilrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022**

Tilrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

#### **Bilag:**

1 - 3379393	Åben	Byggeprogram - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	(143161/22)	(H)
2 - 3379392	Åben	Projektbeskrivelse - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	(143160/22)	(H)
3 - 3380683	Åben	Situationsplan, fremtidige forhold - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	(144126/22)	(H)
4 - 3380685	Åben	Tidsplan - Tilbygning af to klasselokaler på Glesborg Skole	(144128/22)	(H)