

Skovlunden Auning etape 2 (afdeling 59):

Projektet "Skovlunden Auning" startede indledningsvis medio 2016 og består af etape I 10 boliger og Etape II de nu færdiggjorte 13 boliger.

Etape 2 opnåede kommunalbestyrelsens tilsagn til skema A den 11-10-2022 og godkendelse af skema B den 18-04-2023. Projektet opnåede en byggetilladelse den 25-04-2023. Projektet kom hurtigt i gang og er forløbet helt efter planen. Tilladelse til ibrugtagning blev modtaget i maj 2024 og de første lejere kunne flytte ind.

Alle boligerne blev i øvrigt udlejet på kun 14 dage.

Økonomi:

B45's samlede entreprisesum jf. skema C er t.kr. 27.629. Dette viser, at B45 igen har været i stand til, at levere et byggeri inden for de udstedte rammer og det til trods for at byggerier generelt har været inde i en turbulent periode.

Skema C	27.629 t.kr
Driftsresultat i byggeperioden	<u>0 t.kr.</u>
	27.629 t.kr.
Skema B	<u>27.629 t.kr.</u>
<u>Difference</u>	<u>0 t.kr.</u>

Huslejen udgør den 1.juli 2024 kr. 982,07 gnm. pr. m2