

Notat

Dato: 07.05.2025

Status angående nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg

Dette notat giver en status angående nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg, der er bevilget anlægsmidler til i år 2024-2026.

Et byggeudvalg bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra hjemmeplejen samt repræsentanter fra forvaltningen har i perioden august 2024 til marts 2025 afholdt møder med den tilknyttede totalrådgiver, Arkikon ApS, med henblik på at projektere en tilbygning til hjemmeplejens lokaler i Glesborg samt udvide det tilhørende parkeringsareal.

Under projekteringen er det vurderet mest hensigtsmæssigt at arealet, der tilbygges, reduceres en smule for til gengæld at gøre det muligt at foretage en ombygning af dele af den nuværende bygning, så indretningen i højere grad passer til hjemmeplejens behov.

Om- og tilbygningen medfører, at det er nødvendigt at genhuse hjemmeplejen i byggeperioden. Afklaringen af hvor hjemmeplejen genhuses, pågår.

Der er givet byggetilladelse til om- og tilbygningen, og der indhentes tilbud på håndværkerydelserne som begrænset licitation i perioden maj-juni. Voksen- og Plejeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager i perioden juni-august stilling til igangsætning af om- og tilbygningen.

Med udgangspunkt i at Kommunalbestyrelsen den 19. august 2025 beslutter at igangsætte om- og tilbygningen, forventes de nye lokaler til hjemmeplejen at være klar til ibrugtagning i foråret 2026.