

Anlægsbudget ultimo august 2025		Forventet regnskab 2025					
(mio. kr.)							
Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget 2025	Korr.budget 2025	Sum af Forventet regnskab 2	Afvigelse korr. budget	Bemærkninger
Udgifter		4,892	5,700	12,768	7,616	-5,152	
KFU - Anlæg	Auning Aktivitetspark etape 2	0,332		0,332	0,332	0,000	Projektet er færdigafsluttet.
	Auning Svømmehal - nye omklædningsrum	2,025	2,700	2,700	2,700	0,000	Budgettet forventes anvendt
	Auning svømmehal (tag og solceller)	0,202		0,261	0,261	0,000	Budgettet forventes anvendt. Der mangler endelig afregning af promenadэдæk.
	Fjellerup Udvikling	0,055	0,500	0,500	0,500	0,000	Budgettet forventes anvendt.
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,218		5,742	1,000	-4,742	Anlået at der ca. anvendes 1 mio. kr. i indeværende år.
	Forsamlingshuspulje	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	Afsluttes med et lille merforbrug.
							Mindreforbruget skyldes dels at nogle projekter er blevet billigere end det afsatte budget samt forskelle opstået pga. momsrefusionsordningen. Restbudgettet tilføres
	Halinvesteringer 2024	0,203		0,413	0,203	-0,210	kassen ultimo året.
	Outdoor investeringer	0,320		0,320	0,320	0,000	Projektet er færdigafsluttet.
		Strategisk pulje til idrætshaller 2025	1,038	2,000	2,000	1,800	-0,200
KFU - Anlæg							
Total		4,892	5,700	12,768	7,616	-5,152	0
Indtægter				-2,555	0,000	2,555	0
KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter			-2,555	0,000	2,555	Der forventes ingen tilskud fra Fonde i indeværende år.
Total				-2,555	0,000	2,555	
Hovedtotal		4,892	5,700	10,213	7,616	-2,597	
							0
							0