

Anlægsbudget ultimo oktober 2025		Forventet regnskab 2025					
(mio. kr.)							
Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget 2025	Korr.budget 2025	Sum af Forventet regnskab 2	Afvigelse korr. budget	Bemærkninger
Udgifter		5,904	5,700	12,768	7,471	-5,297	
KFU - Anlæg	Auning Aktivitetspark etape 2	0,332		0,332	0,332	0,000	Projektet er færdigafsluttet.
	Auning Svømmehal - nye omklædningsrum	2,025	2,700	2,700	2,700	0,000	Budgettet forventes anvendt indeværende år.
	Auning svømmehal (tag og solceller)	0,240		0,261	0,240	-0,021	Projektet afsluttes med et mindreforbrug.
	Fjellerup Udvikling	0,146	0,500	0,500	0,450	-0,050	Der forventes et mindreforbrug på 0,050 mio. kr., der forventes overført til 2026
	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	0,783		5,742	1,000	-4,742	Anlæet at der ca. anvendes 1 mio. kr. i indeværende år.
	Forsamlingshuspulje	0,499	0,500	0,500	0,499	-0,001	Projektet færdigafsluttet med et lille mindreforbrug.
							Mindreforbruget skyldes dels at nogle projekter er blevet billigere end det afsatte budget samt forskelle opstået pga. momsrefusionsordningen. Restbudgettet tilføres
	Halinvesteringer 2024	0,215		0,413	0,215	-0,198	kassen ultimo året.
	Outdoor investeringer	0,320		0,320	0,320	0,000	Projektet er færdigafsluttet.
	Strategisk pulje til idrætshaller 2025	1,344	2,000	2,000	1,715	-0,285	Mindreforbruget skyldes Åstrup Fritidscenter, da de endnu ikke har modtaget byggetilladelse.
Total		5,904	5,700	12,768	7,471	-5,297	0
Indtægter				-2,555	0,000	2,555	0
KFU - Anlæg	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter			-2,555	0,000	2,555	Der forventes ingen tilskud fra Fonde i indeværende år.
Total				-2,555	0,000	2,555	
Hovedtotal		5,904	5,700	10,213	7,471	-2,742	