

Kapitalmidler	Projekt nr.	Anlæg	U/I	Forbrug JAN - AUG	Korr.Budget	Opr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Bemærkning
BFS - Anlæg	XA-0003010079	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	U	0,008	0,097	0,000	0,050	-0,047	Restererende budget er til mindre uforudsete behov resten af året
	XA-0003010093	Nye faglokaler på Auning Skole	U	0,036	2,401	1,700	2,401	0,000	Forventes fuldt ud forbrugt
	XA-0003010094	Udskiftning belysning dagtilbud og skole	U	0,000	3,500	3,500	3,500	0,000	Projektet er overført til ejendomsgruppen. som gør det færdigt i indeværende år
	XA-0003080019	Lovliggørelse & samling-Djurslandsskolen	U	0,381	6,457	7,163	0,500	-5,957	Afventer beslutninger i forbindelse med anlægsbudget 2027 -2030
	XA-0003080020	§83 tilbud og Unggruppe - Fløj B i Ørum	U	0,677	8,234	0,000	2,200	-6,034	Kommer igang nu i efteråret, men primært med betalinger til rådgivere
	XA-0005140006	Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus	U	0,000	0,200	0,000	0,000	-0,200	Projektet nåede at blive afsluttet inden nytår og kan lukkes.
	XA-0005140010	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	U	5,343	13,220	12,788	11,000	-2,220	Projektet kommer forventeligt til at køre lidt ind i 2027
	XA-0005140022	Skovbørnehaven regnvand forslag 2 hegn	U	0,000	0,275	0,275	0,275	0,000	Forventes fuldt ud forbrugt
BFS - Anlæg Total				6,444	34,384	25,426	19,926	-14,458	
Hovedtotal				6,444	34,384	25,426	19,926	-14,458	