

Kapitalmidler	Projekt nr.	Anlæg	U/I	Forbrug JAN - AUG	Korr.Budget	Opr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Bemærkning
SPO - Anlæg	XA-0005260001	Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg	U	0,716	1,741	0,724	1,200	-0,541	Ventes færdigt i 2026.
	XA-0005270005	Ombyg køkken Violskrænt,Digterpark,Glesb	U	0,055	0,263	0,000	0,055	-0,208	Ventes færdigt i 2026. Der forventes ikke yderligere udgifter.
	XA-0005270009	Samling demensindsats på Glesborg plejec	U	0,062	1,478	0,000	0,300	-1,178	Ventes færdigt i 2026.
	XA-0005270010	Udskiftning elevator Plejec Violskrænten	U	0,245	0,750	0,750	0,750	0,000	Anlægget ventes færdigt ultimo 2026.
	XA-0005520003	§ 107 udvidelse i Auning	U	0,000	0,279	0,000	0,025	-0,254	Ventes igangsat i sommer. Ombygning vedrører udelukkende etablering af egen indgang.
	XA-0005520006	Skovstjernen etabl. 2 indslusningsbolige	U	0,015	0,125	0,000	0,025	-0,100	Den ene bolig er først ledig for omlægning nu. Nr. 2 bolig ventes ikke ledig i 2026, hvorfor restbudget overføres til 2027.
	XA-0005520007	Voldbyhus	U	2,381	3,000	3,000	3,000	0,000	Ventes færdig inden sommerferien.
	XA-0005520009	Etablering indslusningsbolig Skovstjerne	U	0,000	0,127	0,127	0,000	-0,127	Pt. ventes ikke en bolig ledig til formålet i 2026. Budgettet overføres til 2027.
SPO - Anlæg Total				3,475	7,763	4,601	5,355	-2,408	
Hovedtotal				3,475	7,763	4,601	5,355	-2,408	