

## Anlægsbudget ultimo oktober 2025

## Forventet regnskab 2025

Udvalg	Anlæg	Forbrug	Oprindeligt budget2025	Korr.budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse korr. budget	Bemærkninger til politisk behandling
<b>U</b>		<b>11,427</b>	<b>13,852</b>	<b>28,474</b>	<b>19,970</b>	<b>-8,504</b>	
<b>BUU - Anlæg</b>	§83 tilbud og Unggruppe - Fløj B i Ørum	0,014	0,500	0,500	0,000	-0,500	Projekterne vedrørende Djurslandsskolen samles. 14 mil er det største samlede forbrug i fht
	Djurslandsskolen og §83	10,249	10,247	19,517	14,000	-5,517	Djurslandsskolen der opnås i 2025. mindreforbrug vil blive anvendt i 2026
	Faglokaler inde og ude			0,701	0,050	-0,651	Se ovenfor
	Fysiske læringsrum i folkeskolen			0,453	0,000	-0,453	Når måske i gang i år, rest forbruges i 2026
	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	0,048		0,187	0,100	-0,087	Projektet bliver lukket ned
	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	0,494	0,905	1,681	1,600	-0,081	Energimærker bliver lavet i år, resten forventes overført til 2026
	Ny Skovbørnehave - Fremrykning fra 2026			0,500	0,500	0,000	Det skal ses sammen med bevillingen nedenfor. Det er udtryk for fremrykning fra 2026
	Pavillon ved Mælkevejen i Auning	0,076		0,600	0,600	0,000	Se ovenfor
	Pavilloner Djurslandsskolen Efterisolering		1,200	1,200	0,000	-1,200	Projektet afsluttes i 2025 og ventes fuldt forbrugt
	Renov. madkundskabslokale Glesborg Skole			0,800	0,800	0,000	Se ovenfor
	Rougsøskolen udskiftn. loft og belysning	0,540	1,000	1,070	1,070	0,000	Forventes fuldt forbrugt og afsluttet i 2025
	Udskiftning af tandklinikudstyr			1,000	1,000	0,000	Forventes fuldt forbrugt
	Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus	0,006		0,265	0,250	-0,015	Forventes fuldt forbrugt og afsluttet i 2025
							Rest forbruges i 2026
<b>BUU - Anlæg</b>	<b>Total</b>	<b>11,427</b>	<b>13,852</b>	<b>28,474</b>	<b>19,970</b>	<b>-8,504</b>	
<b>Hovedtotal</b>		<b>11,427</b>	<b>13,852</b>	<b>28,474</b>	<b>19,970</b>	<b>-8,504</b>	