

Af det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 er status:

| Projekt | Afsatte midler | Midler brugt | Status |
|--|-----------------------|---------------------|--|
| Etablering af sti og p-plads Øster Alling Ådal | 0,100 mio. kr. | 0,113 mio. kr. | Færdig. |
| MTB bane Grenaa Plantage opdatering af sikkerhed | 0,050 mio. kr. | 0,044 mio. kr. | Næsten færdig. Bliver færdig i 2022. |
| Naturlegeplads Grenaa | 0,100 mio. kr. | 0,104 mio. kr. | Færdig. |
| Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten | 0,100 mio. kr. | 0,099 mio. kr. | Færdig. |
| Ny legeplads Auning | 0,100 mio. kr. | 0,078 mio. kr. | Næsten færdig. Materialer er købt. Byggeansøgning mangler tilladelse. Får brugt de 22.000 kr. |
| Pulje til etablering af nye shelterpladser | 0,100 mio. kr. | 0,122 mio. kr. | Næsten færdig. Shelters ligger klar. Mangler at søge tilladelse. Vej og ejendom har midler til at sætte op. |
| Pulje til renovering af mindre legepladser | 0,200 mio. kr. | 0,236 mio. kr. | Færdig. |
| Udbyhøj Syd lystbådehavn - opkvalificering af området | 0,100 mio. kr. | 0,011 mio. kr. | Færdig. |
| Udefitness, tilskud til Gjerrild-Bønnerup IF (samlet budget 0,650) | 0,150 mio. kr. | 0 | Afventer tilbud fra forening. Forventes afsluttet I 2023. |
| | Beløb i alt | Beløb brugt | Midler i rest* |
| | 1,000 mio. kr. | 0,800 mio. kr. | 0,199 mio. kr. |

* Brugte og resterende midler bliver løbende opdateret, men dette er status den 04. november 2022.

Af det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2021 for 2022 er status:

| Projekt | Afsatte midler | Midler brugt | Status |
|---|-----------------------|---------------------|---|
| Disc golf bane Grenaa | 0,200 mio. kr. | 0 kr. | Tilladelsen er under behandling i Miljøstyrelsen. Forventes opsat i 2023. |
| Nordsøstien - opgradering og relancering af vandreruten | 0,200 mio. kr. | 0,172 mio. kr. | Næsten færdig. Mangler 5 pæle på stranden, men afventer godkendelse fra kystdirektoratet. |
| Pulje til projekter med fokus børne- og ungeområdet, herunder: Eablering af uderum og udeaktiviteter for de ældste elever på Glesborg Skole. Forbedring af legepladsen ved Fjellerup Børnehave og Vuggestue | 0,400 mio. kr. | 0,398 mio. kr. | Færdig. |
| | Beløb i alt | Beløb brugt | Midler i rest* |
| | 0,800 mio. kr. | 0,571 mio. kr. | 0,228 mio. kr. |

* Brugte og resterende midler bliver løbende opdateret, men dette er status den 04. november 2022.

Af det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2022 er status:

| Projekt | Afsatte midler | Midler brugt | Status |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| Ny badebro i Fjellerup i forbindelse med projekt Fjellerup Strandliv | 0,350 mio. kr. | 0 kr. Opdateret til KFU mødet | Midler overført til projekt Fjellerup Strandliv. |
| Grenaa Lagune, en fast formidlingsbro | 0,1 mio. kr. | 0 kr. | Der er givet tilladelse ved Kystdirektoratet. |

| | | | |
|--|----------------|----------------|--|
| | | | Afventer tilbud fra projektgruppen. Forventes købt i år 2022. |
| Legeplads ved anlægget i Grenaa | 0,075 mio. kr. | 0,006 mio. kr. | Tilbud er modtaget. Forventes færdig i 2022. |
| GIC Outdoor | 0,060 mio. kr. | 0 kr. | På pause. Driftsforhold afklares |
| Auning Aktivitetspark | 0,060 mio. kr. | 0,045 mio. kr. | Tilbud modtaget. De første 75% er overført. |
| Renovering af bolværker i Grenaa Åen | 0,140 mio. kr. | 0,140 mio. kr. | Delvis færdig. Promenadebroen er færdig. |
| Anløb til mindre både i Grenaa Åen – Flydebro ved Enslevgård | 0,034 mio. kr. | 0,027 mio. kr. | Flydebro købt hjem. Forventes opsat i 2022. |
| Disc-golfbane i Auning Bypark | 0,050 mio. kr. | 0 kr. | Der er givet landzonetilladelse. Afventer byggetilladelse. Forventes opsat i 2023. |
| Hundepark Grenaa | 0,012 mio. kr. | 0 kr. | Bliver færdig i 2022. |
| Hundepark Auning | 0,019 mio. kr. | 0 kr. | Bliver færdig i 2022. |
| Ny legeplads ved Fausing Forsamlingshus. | 0,100 mio. kr. | 0 kr. | Arealet viste sig at være byjord uden ejer. Forsamlingshuset er orienteret om problematikken. |
| Svømmebane Grenaa Sydstrand | 0,050 mio. kr. | 0,031 mio. kr. | Færdig. |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|
| MTB-teknik bane Grenaa Plantage | 0,090 mio. kr. | 0 kr. | Område er fundet og tilbud hjemhentet. Afventer afklaring fra Miljøstyrelsen. |
| Bålhytte med udendørs køkkenfaciliteter hos Fjellerup Børnehave og Vuggestue | 0,060 mio. kr. | 0,060 mio. kr. | Færdig. |
| | Beløb i alt | Beløb brugt | Midler i rest* |
| | 1,200 mio. kr. | 0,660 mio. kr. | 0,539 mio. kr. |

* Brugte og resterende midler bliver løbende opdateret, men dette er status den 04. november 2022.

Der er derudover blevet brugt sammenlagt 1.495,95 kr. på Ørsted og Auning MTB-spor til mærkningsordning, opsætning af nye skilte og pæle.

Der er sammenlagt brugt 2.032 kr. ud af de i alt 3 mio. kr.