Kapitalmidler	Projekt nr.	Anlæg	U/I	ForbrugJAN - JUNI	Korr.budget	Oprindeligtbudget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Bemærkning	
KFL - Anlæg	**XA-0000310040**	Auning Svømmehal - nye omklædningsrum	U	3.375.000	3.375.000	2.700.000	3.375.000	0	Projektet er afsluttet uden afvigelser.	
	XA-0000310041	Strategisk pulje til idrætshaller 2025	U	48.306	379.000	0	294.892	-84.108	GBIF nyt tag til klubhus er blevet billigere end ansøgt.	
	XA-0000310042	Strategisk pulje til idrætshaller	U	725.682	1.250.000	1.250.000	1.050.000	-200.000	Erfaringen fra tidligere års puljer har vist, at ikke alt når at blive udbetalt i budgetåret, hvorfor der anslås et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.	
	XA-0003600007	Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugscenter	U	4.185.694	5.127.500	0	5.127.500	0	Projektet forventes færdigt i år.	
			I	0	-2.737.500	0	-2.737.500	0	Regnskabet forventes færdig og fondstilskuddene forentes at indgå indeværende år.	
	XA-0003640018	Baunjøj Mølle, nye møllevinger	U	805.000	805.000	805.000	805.000	0	Projektet er afsluttet uden afvigelser.	
	XA-0003640019	Forsamlingshus-pulje	U	131.281	300.000	300.000	296.000	-4.000	Puljen er fuld udmøntet og tilskuddene forventes udbetalt i indeværende år.	
KFL - Anlæg Total				**9.270.963**	**8.499.000**	**5.055.000**	**8.210.892**	**-288.108**		0
			I Sum	0	-2.737.500	0	-2.737.500	0		0
			U Sum	9.270.963	11.236.500	5.055.000	10.948.392	-288.108		0
Hovedtotal				**9.270.963**	**8.499.000**	**5.055.000**	**8.210.892**	**-288.108**		0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0