Kapitalmidler	Projekt nr.	Anlæg	U/I	Forbrug JAN - AUG	Korr.Budget	Opr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Bemærkning
BFS - Anlæg	XA-0003010079	Indvendig renov. dagtilbud, skoler øvr.	U	0,008	0,097	0,000	0,010	-0,087	Midlerne er til udforudsete ting, og det har været begrænset indtil videre. Derfor forventes beregrænset forbrug resten af året.
	XA-0003010093	Nye faglokaler på Auning SKole	U	0,046	2,401	1,700	2,401	0,000	Forventes fuldt ud forbrugt. Forventes afsluttet i indeværende år
	XA-0003010094	Udskiftning belysning dagtilbud og skole	U	0,000	3,500	3,500	3,500	0,000	Projektet er overført til ejendomsgruppen. som gør det færdigt i indeværende år
	XA-0003080019	Lovliggørelse & samling-Djurslandsskolen	U	0,399	6,457	7,163	0,500	-5,957	Mindreforbrug ønskes overført til 2027. Der arbejdes jf. budgetaftalen særskilt videre med at finde en løsning omkring samling i Fjellerup.
	XA-0003080020	§83 tilbud og Unggruppe - Fløj B i Ørum	U	0,892	8,234	0,000	2,200	-6,034	Projektet er i fuld fremdrift nu, og men det løber videre ind i 2027 , og mindreforbrug ønskes overført.
	XA-0005140006	Ventilation Landsbyen + dagpl. gæstehus	U	0,000	0,200	0,000	0,000	-0,200	Projektet nåede at blive afsluttet inden nytår og kan lukkes.
	XA-0005140010	Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	U	6,587	13,220	12,788	11,000	-2,220	Projektet skrider planmæssigt fremad, og forventes afleveret primo 2027. Mindre forbrug ønskes overført.
	XA-0005140022	Skovbørnehaven regnvand forslag 2 hegn	U	0,000	0,275	0,275	0,275	0,000	Forventes fuldt ud forbrugt. Projektet er en del af ovenstående Skovbørnehaveprojekt. Så tilsvarende forventning af aflevering primo 2027
BFS - Anlæg Total				**7,932**	**34,384**	**25,426**	**19,886**	**-14,498**	
Hovedtotal				**7,932**	**34,384**	**25,426**	**19,886**	**-14,498**	