Kapitalmidler	Projekt nr.	Anlæg	U/I	Forbrug JAN - SEPT	Korr.Budget	Opr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse til korr. Budget	Bemærkning
SPO - Anlæg	**XA-0005260001**	Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg	**U**	0,812	1,741	0,724	1,500	-0,241	Ventes færdigt i 2026.
	XA-0005270005	Ombyg køkken Violskrænt,Digterpark,Glesb	**U**	0,055	0,263	0,000	0,263	0,000	Ventes færdigt i 2026. Der forventes ikke yderligere udgifter.
	XA-0005270009	Samling demensindsats på Glesborg plejec	**U**	0,069	1,478	0,000	0,250	-1,228	Ventes færdigt i 2026.
	XA-0005270010	Udskiftning elevator Plejec Violskrænten	**U**	0,259	0,750	0,750	0,750	0,000	Anlægget ventes færdigt ultimo 2026.
	XA-0005520003	§107 udvidelse i Auning	**U**	0,001	0,279	0,000	0,025	-0,254	Ventes igangsat i sommer. Ombygning vedrører udelukkende etablering af egen indgang.
	XA-0005520006	Skovstjernen etabl. 2 indslusningsbolige	**U**	0,000	0,000	0,000		0,000	Den ene bolig er først ledig for omlægning nu. Nr. 2 bolig ventes ikke ledig i 2026, hvorfor restbudget overføres til 2027.
	XA-0005520007	Voldbyhus	**U**	2,462	3,000	3,000	3,000	0,000	Ventes færdig inden sommerferien.
	XA-0005520009	Etablering indslusningsbolig Skovstjerne	**U**	0,057	0,252	0,127	0,100	-0,152	Pt. ventes ikke en bolig ledig til formålet i 2026. Budgettet overføres til 2027.
SPO - Anlæg Total				**3,715**	**7,763**	**4,601**	**5,888**	**-1,875**	
Hovedtotal				**3,715**	**7,763**	**4,601**	**5,888**	**-1,875**	