

Notat

Dato: 12.06.2026
Medarbejder: Rikke Thind
E-mail: rikt@norddjurs.dk

Anlægsprojekt vedr. etablering af nyt faglokale på Auning Skole

Baggrund

I forbindelse med budget 2026 blev anlægsforslag A308 fremsat. Af forslaget fremgår det, at der samlet set afsættes 10,0 mio. kr. til etablering af et nyt madkundskabslokale som tilbygning til Auning Skoles udskolingsfløj, renovering af det eksisterende håndværks-/designlokale til et fremtidigt musiklokale samt ombygning af den tidligere toiletbygning og værkstedet til et fremtidigt håndværks- og designlokale.

I forbindelse med beslutningen af budgetaftalen for 2026 bliver der til ovenstående projekter afsat 1,7 mio. kr. Sammen med yderligere midler tilbage fra 2021, til etablering af et kombineret depot og maskinværksted, er der til ovenstående projekter samlet afsat 2,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der ikke i budgetteksten blev specificeret, hvilke af faglokalerne der skulle prioriteres for de afsatte midler.

Auning Skole har valgt at arbejde videre med at afdække, om der kan etableres et nyt håndværks- og designlokale.

Afdækning

For at afdække mulighederne har der været en ekstern rådgiver involveret i at vurdere udgifterne til et nyt håndværks- og designlokale ud fra en dialog med Auning Skole. Vurderingen viser, at det ønskede lokale forventes at koste ca. 3,6 mio. kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. over budgettet. Der ~~bliver er desuden~~ foretaget en second opinion af projektet, hvor ~~r-~~Resultatet er det samme.

Årsagerne til, at beløbet ikke kan justeres længere ned er ifølge den eksterne rådgiver: "udgifter til sanering og nedbrydning, etablering af delvist nyt terrændæk, samt omfang af tekniske installationer, herunder ventilation, procesudsugning, gas og brandteknik, som er et lovkrav, når der skal foregå undervisning i lokalet".

Mulig etapeplan

Såfremt der ikke kan findes yderligere anlægsmidler til projektet, er Auning Skole indstillet på at dele projektet op i to etaper.

Den første etape går på, at der for de 2,4 mio. kr. etableres et træværksted, hvor der kun vil være adgang for skolens lærere. I lokalet etableres der et træopskærings- og bearbejdningsom-

råde samt et depot til træ og plader. Dette betyder, at der ikke vil være de samme krav til ventilation, gas og brandteknik samt procesudsugning, da bygningen ikke indrettes til elevophold og læring. Herved kan projektet første etape gennemføres indenfor den afsatte budgetramme.

I forbindelse med ombygningen vil der blive gjort klar til, at der i etape 2 ~~skal~~ kan etableres depotrum, indbygges ventilation, yderligere procesudsugning samt gas og brandteknik, således, at lokalet kan anvendes til undervisning.

Finansiering af etape 2 vil skulle afklares, men kan blive gennem nye anlægsansøgninger og/eller via delvis finansiering af skolens budgetramme.

Når etape 2 er gennemført, kan der laves en vurdering af, hvordan det nuværende håndværks-/designlokale kan omdannes til et fremtidigt musiklokale og forventede ~~det~~ udgifter til det te.