

## Tids- og procesplan for ny skovbørnehave

### Revideret april 2023

| Periode                   | Aktivitet  |
|---------------------------|--|
| Maj - juni 2023           | Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale for totalrådgivning   |
| 17. august 2023           | Børne- og Ungdomsudvalget behandler forslag til udbudsmateriale for udbud af totalrådgivning   |
| August - september 2023   | Udbud af totalrådgivningsopgave  |
| Oktober - november 2023   | Forvaltningen vurderer tilbud på totalrådgivning   |
| 14. december 2023         | Børne- og Ungdomsudvalget tildeler totalrådgivningsopgaven   |
| Januar 2024 - juni 2024   | <p>Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag</p> <p>Forældre- og medarbejderrepræsentanter for skovbørnehaven deltager sammen med repræsentanter fra forvaltningen i en styregruppe, som i samarbejde med den tilknyttede totalrådgiver udarbejder byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag.</p> <p>Udover deltagelse i styregruppens møder med totalrådgiver skal forældre- og medarbejderrepræsentanter også orientere øvrige forældre og medarbejdere om styregruppens arbejde.</p> <p>Der skal tages højde for, at den eksisterende skovbørnehave må forventes at være i brug under byggeriet af den nye skovbørnehave.</p> |
| August 2024               | Børne- og Ungdomsudvalget behandler projektforslag   |
| August 2024 - januar 2025 | <p>Udarbejdelse af udbudsprojekt</p> <p>Forældre- og medarbejderrepræsentanter for skovbørnehaven deltager sammen med repræsentanter fra forvaltningen i en styregruppe, som i samarbejde med den tilknyttede totalrådgiver udarbejder udbudsprojektet.</p> <p>Mødefrekvensen med totalrådgiver vurderes at være mindre end under udarbejdelsen af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, og inddragelsen af forældre- og medarbejderrepræsentanter aktivt via f.eks. temamøder.</p>   |
| Februar 2025              | Børne- og Ungdomsudvalget behandler hovedprojekt   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |
| Marts 2025                 | Udbudsperiode for håndværkerydelser  |
| Maj - juni 2025            | Børne- og Ungdomsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af byggeri. |
| Juni - august 2025         | Kontraktindgåelse og planlægning/ opstart af byggeri   |
| September 2025 - juni 2026 | Byggeperiode   |
| September 2026             | Forventet ibrugtagning af ny skovbørnehave   |