

Tids- og procesplan for gennemførelse af ældrebolighandlingsplan

Maj 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. marts 2021:

- Scenarie 3 godkendt.
- Nyt plejecenter placeres i delområde 1 af udstykning i Auning Øst.
- Nyt demenscenter placeres ved Mellemstrupvej/ Vester Hesseldal i Grenaa.

<u>Dato/ periode</u>	<u>Aktivitet</u>
1., 15. og 22. juni 2021	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler forslag til udbudsmateriale for totalrådgivning og frigivelse af anlægsbevilling.
Juni - august 2021	Totalrådgivere anmoder om prækvalifikation
August - december 2021	Arbejdsgrupper og styregruppe afholder opstartsmøde og aftaler gruppernes overordnede aktiviteter – i henhold til voksen- og plejeudvalgets beslutning den 6. april 2021 – frem til at samarbejdet med den valgte totalrådgiver påbegyndes. Afhængigt af gruppernes roller kan mulige aktiviteter for eksempel være besigtigelsesture og øvrige inspirationsbesøg. Handicaprådet og ældrerådet rådspørges.
Primo - medio september 2021	Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation
Medio september - medio oktober 2021	Tilbudsindhentning fra prækvalificerede totalrådgivere
28. september 2021	Voksen- og plejeudvalget orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere
13. oktober 2021	Handicaprådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere
14. oktober 2021	Ældrerådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere
Ultimo oktober - medio november 2021	Vurdering af tilbud og udarbejdelse af indstilling

30. november, 7. december og 14. december 2021	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tildeler totalrådgivningsopgaver Møderække mellem totalrådgiver og arbejdsgruppe/ styregruppe aftales umiddelbart efter tildeling af totalrådgivningsopgaverne.
Januar 2022	Handicaprådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver
Januar 2022	Ældrerådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver
Primo 2022 - medio 2022	Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende orienteret.
Primo 2022 - medio 2022	Forvaltningen udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for områder, hvor der nybygges.
Primo 2022	Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om status på udarbejdelse af projektforslag
Medio 2022	Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om status på udarbejdelse af projektforslag
3. kvartal 2022	Voksen- og plejeudvalget behandler projektforslag
3. kvartal 2022	Handicaprådet og ældrerådet orienteres om projektforslag.
3. kvartal 2022 - 1. kvartal 2023	Udarbejdelse af udbudsprojekt. Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende orienteret.
3. kvartal 2022	Miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler forslag til lokalplan for områder, hvor der nybygges.
3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022	Offentlighedsfase for lokalplan og kommuneplantillæg og efterfølgende politisk behandling.
4. kvartal 2022	Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om status på udarbejdelse af udbudsprojekt
2. kvartal 2023	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler udbudsprojekt og Skema A
2. kvartal 2023	Håndværkerydelser udbydes i EU-udbud
3. kvartal 2023	Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen behandler licitationsresultat og godkender skema B

3. kvartal 2023	Forventet byggestart
	I byggeperiode: <ul style="list-style-type: none"> • Afholdelse af rejsegilde • Løbende orientering af voksen- og plejeudvalget om fremdrift i byggeriet.
4. kvartal 2024	Forventet ibrugtagning

2. etape

<u>Dato/ periode</u>	<u>Aktivitet</u>
1. kvartal 2023	Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen behandles i VPU.
2. - 3. kvartal 2023	Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i forhandlingerne om budget 2024 (alternativt budget 2025).
(2. - 3. kvartal 2024)	Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i forhandlingerne om budget 2025.